

招商局慈善基金会湖北蕲春乡村振兴  
(生态振兴) 项目  
审计报告

众环专字(2025) 0101446 号

## 招商局慈善基金会

### 湖北蕲春乡村振兴（生态振兴）项目

### 审计报告

众环专字（2025）0101446 号

#### 招商局慈善基金会：

我们接受委托，对招商局慈善基金会（以下简称“基金会”）捐赠的“湖北蕲春乡村振兴（生态振兴）项目”资金使用情况进行了审计，湖北省蕲春县乡村振兴局的责任是提供与本次审计相关的会计资料并保证会计资料的真实、合法、准确和完整；我们的责任是参照《中国注册会计师执业准则》及业务约定书的规定制定审计计划、实施审计并出具专项审计报告。在审计过程中，我们结合湖北省蕲春县乡村振兴局提供资料的实际情况，实施了包括询问、观察、检查、抽样、实地盘点等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）招商局慈善基金会基本情况

招商局慈善基金会系于 2009 年 6 月 15 日经中华人民共和国民政部批准成立的非公募基金会，统一社会信用代码 531000005000214579；法定代表人：张军立；原始基金：壹亿元整；法定住所：广东省深圳市南山区蛇口沿山路 21 号 2 层。

基金会宗旨：关注民生、扶贫济困、热心公益、和谐发展。

业务范围：济困扶贫、赈灾、助医、助学、助教、助残、助孤，支持公益事业的发展。

##### （二）项目基本情况

- 1、项目名称：湖北蕲春乡村振兴（生态振兴）项目（以下简称“生态振兴项目”）
- 2、项目申请单位：蕲春县乡村振兴局
- 3、项目主要内容及进度安排

##### （1）项目主要内容

蕲春县是国务院扶贫办下划给招商局集团履行帮扶脱贫任务的国家级贫困县。蕲春县在脱贫攻坚战取得全面胜利之后，乡村基础建设得到了大发展，尤其是重点脱贫村，因为有专项资金支持，村容村貌都得到大的改善。但各个农村仍存在发展不均衡，部分“边缘村”仍然有少数基础设施没有得到提升，部分发展较好的村因为突发极端天气情况，导致出现新的困难。生态振兴包括农村基础设施提升，改善村庄人居环境，提升居民生活便利化水平要求，最终达到生态宜居的目的。

根据蕲春县乡村振兴局提供的《项目建议书》及生态振兴项目预算申请表，各项目预算资金明细如下：

单位：元

| 序号  | 项 目               | 帮扶资金         | 配套资金       | 合计           |
|-----|-------------------|--------------|------------|--------------|
| 1   | 青石镇新建瑶铺大桥         | 1,200,000.00 | 257,500.00 | 1,457,500.00 |
| 2   | 青石镇杨垸村果园灌溉工程      | 500,000.00   | 20,000.00  | 520,000.00   |
| 3   | 大同镇汤坝村白茶基地蓄水及灌溉工程 | 600,000.00   | 121,220.00 | 721,220.00   |
| 4   | 蕲州镇赤东村泄洪闸建设       | 600,000.00   | 477,100.00 | 1,077,100.00 |
| 合 计 |                   | 2,900,000.00 | 875,820.00 | 3,775,820.00 |

(2) 项目进度安排

| 时间             | 计划的活动        | 完成的关键指标                      |
|----------------|--------------|------------------------------|
| 2022.10-12     | 进行招投标或免标备案程序 | 完成招投标程序，或者严格按照衔接资金管理条例进行免标备案 |
| 2022.10-2023.3 | 项目施工         | 项目施工                         |
| 2023.3-5       | 项目完工验收       | 组织第三方验收，提交验收评估报告             |

二、项目资金使用情况

(一) 捐赠协议签订及捐赠资金申请情况

2022 年 11 月 2 日，基金会与蕲春县乡村振兴局签订与本项目相关的《捐赠协议》，根据签订的《捐赠协议》及《项目建议书》，基金会共计需向蕲春县乡村振兴局捐赠人民币 2,900,000.00 元。

(二) 捐赠资金到位情况

根据基金会与蕲春县乡村振兴局签订的《捐赠协议》，生态振兴项目捐赠资金共计

2,900,000.00 元，基金会于 2022 年 11 月 29 日转入蕲春县财政局财政专户。

（三）蕲春县乡村振兴局实际拨付项目执行情况

截止审计报告报出日，蕲春县乡村振兴局向各乡镇村委会实际拨付资金 2,900,000.00 元，所有捐赠资金已全部拨付到位，具体拨付明细见下表：

单位：元

| 序号  | 项目                | 捐赠资金         | 收款方                | 拨付时间      | 拨付金额         | 小计           | 剩余金额 |
|-----|-------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|------|
| 1   | 青石镇新建瑶铺大桥         | 1,200,000.00 | 蕲春县青石镇财政所          | 2023/1/16 | 960,000.00   | 1,200,000.00 |      |
|     |                   |              | 蕲春县青石镇村级财会服务中心     | 2024/3/15 | 240,000.00   |              |      |
| 2   | 青石镇杨垸村果园灌溉工程      | 500,000.00   | 蕲春县青石镇财政所          | 2023/1/16 | 400,000.00   | 500,000.00   |      |
|     |                   |              | 蕲春县青石镇村级财会服务中心     | 2023/10/8 | 100,000.00   |              |      |
| 3   | 大同镇汤坝村白茶基地蓄水及灌溉工程 | 600,000.00   | 蕲春县大同镇村级财会服务中心     | 2023/1/16 | 480,000.00   | 600,000.00   |      |
|     |                   |              |                    | 2023/10/8 | 120,000.00   |              |      |
| 4   | 蕲州镇赤东村泄洪闸建设       | 600,000.00   | 蕲春县财政局蕲州分局村级财会服务中心 | 2023/1/16 | 480,000.00   | 600,000.00   |      |
|     |                   |              |                    | 2024/3/15 | 120,000.00   |              |      |
| 合 计 |                   | 2,900,000.00 |                    |           | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 |      |

（四）项目支出情况

截止审计报告报出日，生态振兴项目实际支出共计 3,241,220.00 元，其中使用帮扶资金 2,900,000.00 元，使用自有资金或财政资金 341,220.00 元，具体支出明细见下表：

单位：元

| 序号 | 项目                            | 项目预算资金       |            |              | 项目结转<br>金额①  | 拨付乡镇<br>财政资金② | 项目实际支付资金      |                       |              | 基金会拨<br>付资金结<br>余金额<br>(②-③) | 应付未付<br>金额<br>(①-④) |
|----|-------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|------------------------------|---------------------|
|    |                               | 帮扶资金         | 配套资金       | 小计           |              |               | 使用帮扶<br>资金金额③ | 使用自有<br>资金或财政<br>资金金额 | 小计④          |                              |                     |
| 1  | 青石镇新建<br>瑶铺大桥                 | 1,200,000.00 | 257,500.00 | 1,457,500.00 | 1,528,174.20 | 1,200,000.00  | 1,200,000.00  | 20,000.00             | 1,220,000.00 |                              | 308,174.20          |
| 2  | 青石镇杨垵<br>村果园灌溉<br>工程          | 500,000.00   | 20,000.00  | 520,000.00   | 500,704.66   | 500,000.00    | 500,000.00    |                       | 500,000.00   |                              | 704.66              |
| 3  | 大同镇汤坝<br>村白茶基地<br>蓄水及灌溉<br>工程 | 600,000.00   | 121,220.00 | 721,220.00   | 721,432.97   | 600,000.00    | 600,000.00    | 121,220.00            | 721,220.00   |                              | 212.97              |
| 4  | 朔州镇赤东<br>村泄洪闸建<br>设           | 600,000.00   | 477,100.00 | 1,077,100.00 | 964,296.26   | 600,000.00    | 600,000.00    | 200,000.00            | 800,000.00   |                              | 164,296.26          |
|    | 合计                            | 2,900,000.00 | 875,820.00 | 3,775,820.00 | 3,714,608.09 | 2,900,000.00  | 2,900,000.00  | 341,220.00            | 3,241,220.00 |                              | 473,388.09          |

注：青石镇杨垵村果园灌溉工程项目、大同镇汤坝村白茶基地蓄水及灌溉工程项目应付未付金额，经向各村及施工方确认，该项目尾款无需支付。  
经向各村确认，青石镇新建瑶铺大桥项目应付未付金额将由村级自筹，朔州镇赤东村泄洪闸建设项目应付未付金额将由赤东镇政府承担。

（五）项目建设完成情况

根据蕲春县乡村振兴局项目结案总结报告，截止 2023 年 12 月，所有项目已建设完工并投入使用。我们抽选了 4 个项目进行实地走访，所有项目均已建设完工并投入使用。

（六）项目转入固定资产情况

| 序号 | 资产名称                  | 资产所属单位         | 项目实际支付资金     | 资产原值         | 转固日期       |
|----|-----------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 1  | 青石镇新建瑶铺大桥             | 蕲春县青石镇马河村经济合作社 | 1,220,000.00 | 1,220,000.00 | 2024-12-31 |
| 2  | 产业灌溉设施                | 蕲春县青石镇杨垸村经济合作社 | 500,000.00   | 500,000.00   | 2023-07-18 |
| 3  | 2022 年白茶基地蓄水池及灌溉管道网安装 | 蕲春县大同镇汤坝村经济合作社 | 721,220.00   | 721,220.00   | 2023-01-01 |
| 4  | 赤东村泄洪闸                | 蕲春县蕲州镇赤东村经济合作社 | 800,000.00   | 600,000.00   | 2022-01-01 |

注：4 个项目均已转入固定资产，其中蕲州镇赤东村泄洪闸建设项目资产原值不包含支付的配套资金。

三、审计结果

截止审计报告报出日，基金会捐赠的 2,900,000.00 元已全部由蕲春县财政局拨付给各乡镇财政所，并已由各乡镇财政所全部支付给各项目施工方，捐赠资金已全部使用。


四、报告使用范围

本专项报告仅供招商局慈善基金会向其主管部门报送专项报告时使用，非为法律、行政法规规定，报告的全部或部分内容不得提供给其他任何单位和个人，不得见诸于公开媒体。因使用不当造成的后果，与执行本次专项审计业务的注册会计师及会计师事务所无关。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）




中国注册会计师：



刘钧


中国注册会计师：



马朝永

中国·武汉

2025年10月24日



# 营业执照

(副本)

5 - 1

统一社会信用代码  
91420106081978508B

扫描二维码“国家  
企业信用信息公示系统”  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息。



名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 叁仟捌佰捌拾万圆人民币

类型 特殊普通合伙企业


成立日期 2013年11月6日

执行事务合伙人 石文先、管云鸿、杨荣华

主要经营场所

湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18楼

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）




登记机关

2025年1月17日

证书序号: 0017829

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



## 会计师事务所

# 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

经营场所: 湖北省武汉市武昌区水果湖街道  
中北路166号长江产业大厦17-18楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013) 25号

批准执业日期: 2013年10月28日

发证机关:



中华人民共和国财政部制

|      |                      |
|------|----------------------|
| 姓名   | 刘博                   |
| Sex  | 男                    |
| 出生日期 | 1970-10-13           |
| 工作单位 | 中博会计师事务所(特<br>殊普通合伙) |
| 身份证号 | 42010319701013401X   |

年度检验登记  
Annual Renewal Registration




年 /y 月 /m 日 /d

证书编号: 420100053795  
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会  
Authorized Issuer of CPA: 湖北省注册会计师协会

发证日期: 1999 年 04 月 28 日  
Date of Issuance





中国注册会计师协会

姓名 Full name 马朝永

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1969-06-17

工作单位 Working unit 中审会计师事务所(特

殊普通合伙)

身份证号码 Identity card No. 420106196906174429



### 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:  
No. of Certificate

420100059237

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance

2002 年 07 月 11 日